



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2019

VALORES EM R\$ 1,00

AÇÃO	LEI 13808 15/01/2019	LEI + CREDITOS		RECEBIDO DO TESOURO B	EXECUTADO ATÉ FEVEREIRO C	% DE EXEC D = C / A
		FINANCEIRO A	FISICO QUANT			
TOTAL DOS INVESTIMENTOS POR FONTE	178.349.090	178.349.090		-	1.111.981	0,6%
RECURSO DO TESOURO	108.377.750	108.377.750		-	934.980	0,9%
RECURSO DO TESOURO NO EXERCÍCIO	72.410.702	72.410.702		-	934.980	1,3%
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	72.410.702	72.410.702		-	934.980	1,3%
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-		-	-	-
TESOURO - SALDO ANTERIOR	35.967.048	35.967.048		-	-	0,0%
RECURSOS PRÓPRIOS	69.971.340	69.971.340		-	177.001	0,3%
26.122.0807.4102.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO	3.000.000	3.000.000		-	110.986	3,7%
RECURSOS PRÓPRIOS	3.000.000	3.000.000		-	110.986	
Aquisição de mobiliário de escritório e equipamentos diversos.						
26.126.0807.4103.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SÃO PAULO	7.000.000	7.000.000		-	65.008	0,9%
RECURSOS PRÓPRIOS	7.000.000	7.000.000		-	65.008	
Aquisição de computadores e softwares.						
26.784.2086.12LQ.0035 - REFORÇO DE CAIS PARA APROFUNDAMENTO DOS BERÇOS ENTRE OS ARMAZÉNS 12 AO 23 NO PORTO DE SANTOS (SP)	9.508.989	9.508.989	1	-	-	0,0%
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-		-	-	-
TESOURO - SALDO ANTERIOR	9.508.989	9.508.989		-	-	0,0%
Obra encerrada em 2018						
26.784.2086.12LR.0035 - ALINHAMENTO DE CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP)	7.265.821	7.265.821	1	-	-	0,0%
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-		-	-	-
TESOURO - SALDO ANTERIOR	7.265.821	7.265.821		-	-	0,0%
Concluído 512 m de cais para atracação de navios de cruzeiro e a complementação da OS nº 1, com um total de 779 metros. Encaminhada a carta DIENG-GD/385.17, em 25/10/2017 à SNP/MTPA, solicitando R\$ 300,0 milhões, para revisar o Projeto Executivo, executar a 2ª fase da obra (504 metros de cais), gerenciamento e fiscalização da obra e gerenciamento ambiental, finalizando o projeto inicial.						
26.784.2086.12NK.0035 - REFORÇO E AMPLIAÇÃO NOS BERÇOS DE ATRAÇÃO DA ILHA BARNABÉ (SP)	28.349.566	28.349.566	65	-	1.007	0,0%
RECURSOS PRÓPRIOS	28.349.566	28.349.566		-	1.007	0,0%
O Termo de Referência está em fase de revisão para atender as exigências da Lei 13.303/2016. A atual licitação deverá ser revogada e a previsão é de publicação de edital para o 1º semestre de 2019.						
26.784.2086.143Y.0035 - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SÃO PAULO	7.750.000	7.750.000	11	-	-	0,0%
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-		-	-	-
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-		-	-	-
TESOURO - SALDO ANTERIOR	2.750.000	2.750.000		-	-	0,0%
RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.000	5.000.000		-	-	0,0%
Execução das obras de implantação do sistema eletrônico de cadastramento e monitoramento (SECAM), e de implantação do sistema de energia elétrica.						
26.784.2086.14KJ.0035 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO DE GESTÃO DE TRÁFEGO DE NAVIOS (SP)	14.873.857	14.873.857	75	-	-	0,0%
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	1.000.000	1.000.000		-	-	0,0%
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-		-	-	-
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-		-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS	13.873.857	13.873.857		-	-	0,0%
Assinado em 28/10/2014 o contrato DP/61.2014 – Consórcio INDRÁ VTMIS SANTOS, para implantação do sistema VTMIS - Vessel Traffic Management Information System, Foi finalizada a instalação da Torre na Ilha Barnabé em 12/2017. As outras localidades dependem de convênios com o Exército e área particular. Os radares foram entregues em 12/2017 e os demais equipamentos estão em processo de entrega.						



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2019

AÇÃO	LEI 13808 15/01/2019	LEI + CREDITOS		RECEBIDO DO TESOURO B	VALORES EM R\$ 1,00 EXECUTADO ATÉ FEVEREIRO C	% DE EXEC D = C / A
		FINANCEIRO A	FISICO QUANT			
26.784.2086.14KM.0035 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PORTUÁRIO DE MONITORAMENTO DE CARGAS E DA CADEIA LOGÍSTICA	7.336.284	7.336.284	56	-	-	0,0%
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	2.506.064	2.506.064	-	-	-	0,0%
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-
TESOURO - SALDO ANTERIOR	4.830.220	4.830.220	-	-	-	0,0%
Em fase de contratação para elaboração de estudos para a implantação de Portais para o PORTOLOG, parte integrante do sistema "Porto sem Papel".						
26.784.2086.14RC.0035 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO	1.600.000	1.600.000	15	-	-	0,0%
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	1.500.000	1.500.000	-	-	-	0,0%
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS	100.000	100.000	-	-	-	0,0%
Projeto Básico de Engenharia e Matriz de Riscos, referente ao programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Efluentes Líquidos e Fauna Sinantrópica Nociva elaborado e em fase de revisão pela área de meioambiente para início do processo de contratação.						
26.784.2086.15N8.0035 - AMPLIAÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO À ILHA BARNABÉ	3.747.917	3.747.917	3	-	-	0,0%
RECURSOS PRÓPRIOS	3.747.917	3.747.917	-	-	-	0,0%
Termo de referência para a contratação do Projeto Executivo em fase de adequação em atendimento às exigências da Lei 13.303/2016.						
26.784.2086.15N9.0035 - REURBANIZAÇÃO DA BACIA DO CANAL 4	8.900.000	8.900.000	89	-	-	0,0%
RECURSOS PRÓPRIOS	8.900.000	8.900.000	-	-	-	0,0%
Projeto conceitual em análise pela CODESP.						
26.784.2086.1C66.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ (SP)	30.397.817	30.397.817	23	-	-	0,0%
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	29.155.093	29.155.093	-	-	-	0,0%
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-
TESOURO - SALDO ANTERIOR	1.242.724	1.242.724	-	-	-	0,0%
Concluída a 1ª fase da obra e encaminhado ao MTPA o Projeto Executivo da 2ª fase, o qual indagou da CODESP a situação dos imóveis a serem desapropriados. A ECOVIAS/ARTESP solicitou alterações de projeto na interface da Perimetral com a Rodovia Cônego Domênico Rangoni. Tal obra ligará a 1ª Fase da Avenida Perimetral da Margem Esquerda à Rodovia Cônego Domênico Rangoni.						
26.784.2086.1C67.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE SANTOS (SP)	48.618.839	48.618.839	95	-	934.980	1,9%
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	38.249.545	38.249.545	-	-	934.980	2,4%
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-
TESOURO - SALDO ANTERIOR	10.369.294	10.369.294	-	-	-	0,0%
Em andamento a execução das obras do trecho entre o Canal 4 e a Ponta da Praia.						